

	CHECK LIST GERAL DO MOLDE MCC 4	TAG MOLDE MCC44
	DATA INÍCIO: 2026-08-26 DATA FIM: 2026-08-26	

Nº MOLDE:	MOTIVO:	EXECUÇÃO: GERAL	NOVA META: Manter Atual
LÍDER RESPONSÁVEL:		DESEMPENHO:	

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

PLACAS	SAÍDA MÁQ	SAÍDA OFI	REDUTORES	SAÍDA MÁQ	SAÍDA OFI	CILINDROS	SAÍDA
FIXA:			SUP DIR			SUP DIR	
MÓVEL:			INF DIR			INF DIR	
DIREITA:			SUP ESQ			SUP ESQ	
ESQUERDA:			INF ESQ			INF ESQ	

DATA: ____/____/____ NOME: _____ MATRÍCULA: _____

1. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO MECÂNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM
1	Os engates rápidos para abertura da face móvel estão completos e em perfeitas condições?	X
2	Os engates rápidos para o sistema de lubrificação estão completos e em perfeitas condições?	X
3	Os flexíveis das guias laterais estão amassados e/ou danificados?	X
4	Os flexíveis das guias laterais estão amassados e/ou danificados? (Duplicado doc original)	X
5	As tubulações hidráulicas e de lubrificação estão em perfeitas condições?	X
6	Os protetores sanfonados dos fusos e tubos telescópicos das placas laterais estão danificados?	X
7	As cangalhas de spray estão 'OK' sem avarias?	X
8	Há avarias nas mangueiras e tubulação de lubrificação dos foot rolls e guias laterais?	X
9	As réguas de guia das placas laterais estão em perfeitas condições?	X
10	Ao executar o teste de movimentação das laterais houve ruídos?	X
11	Ao realizar o teste hidrostático nas placas foi identificados vazamentos?	X
12	Ao realizar o teste de spray, ocorreu obstrução de bicos?	X

2. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO ELÉTRICA

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Os conectores do detector de break-out das faces larga estão tampados e em perfeitas condições?
2	Os cabos elétricos dos termopares do detector de break-out das faces estreitas estão em perfeitas condi

3. REVISÃO DOS MOLDES

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO
1	Retirar os parafusos de fixação dos foot rolls e guias laterais;	X	
2	Fazer acabamento e recondicionar roscas.	X	
3	Ajustar chavetas das guias dos rolos laterais e bases dos foot-rolls.	X	
4	Desmontar réguas guias das laterais, lixar, desempenar e recompor c/ solda se necessário	X	
5	Calibrar com 0.40mm a folga da arruela dos parafusos de fixação da face larga móvel.	X	
6	Desobstruir dreno na tampa das hastes do cilindro do clamp	X	
7	Ajustar as 04 porcas castelo da haste do cilindro de clamp da face larga móvel.	X	
8	Limpar e ajustar os parafusos de alinhamento das bases (guias laterais).	X	
9	Limpar faces de apoio das placas largas e estreitas e montar o'ring.	X	
10	Fazer inspeção visual em todo o sistema hidráulico e relatar anomalias.	X	
11	Verificar e reparar pinos travas dos eixos KARDANS, lubrificar, ajustar estrias e pintá-los.	X	
12	Desmontar proteção sanfonada dos fusos, inspecionar e lubrificar os mesmos.	X	
13	Substituir proteção sanfonada danificada.	X	
14	Limpar e ajustar calços para alinhamento dos foot roll.	X	
15	Ajustar e lubrificar o parafuso excêntrico de alinhamento do molde na máquina.	X	
16	Fixar e ajustar placa suporte do parafuso de fixação do molde na máquina, com 1mm.	X	
17	folga entre a placa e a estrutura do molde.	X	
18	Inspecionar folgas nas caixas de engrenagem das placas laterais.	X	
19	Lubrificar total, verificando o perfeito funcionamento das válvulas distribuidoras de graxa.	X	
20	Fazer inspeção nas roscas para fixação das placas laterais (back up)	X	
21	Verificar torque de aperto dos parafusos tipo feno dos eixos cardans - 25 Nm	X	

4. INSPEÇÃO FINAL DOS MOLDES

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Esquadramento das faces estreitas está na tolerância de 0.1mm?
2	Alinhamento do molde em relação ao gabarito do stand está correto?
3	A folga nas arruelas dos parafusos de fixação da placa móvel estão entre 0.3mm a 0.5mm?
4	A folga máxima entre as placas laterais e largas é de 0.25mm?
5	Os encaixes dos eixos cardans nos motores foram feitos sem interferência?
6	As marcações dos centros das placas largas estão legíveis?
7	Tubos telescópios sem vazamentos? (Analisado durante a movimentação das faces entre as bitolas de 8
8	Os protetores sanfonados estão em bom estado de conservação?
9	Os engates rápidos estão apertados e protegidos?
11	Os eixos cardan estão limpos, lubrificados e protegidos?
12	Os leques dos sprays estão corretamente alinhados (passando entre os rolos e placas, e sem obstrução

ITEM	DESCRIÇÃO
13	Não houve vazamento durante o teste hidrostático com 10 bar de pressão durante 30min.
14	Foot Rolls e roletes das guias laterais estão lubrificados e girando normalmente?
15	As tampas de proteção dos parafusos do foot roll estão montadas?
16	Os parafusos M36 alinhados (c/ contra porca) na elevação de 1640mm ~3mm a partir do pé do molde?
17	Cavidade interna do molde e rolos limpos?
18	Cilindros hidráulicos do sistema do clamp foi feito sangria?

DATA: ____/____/____ NOME: _____ MATRÍCULA: _____

5. PLANILHA DE AJUSTE E MEDIDAS NOMINAIS DO MOLDE

ITEM	DESCRIÇÃO	NOMINAL	REAL
1	APERTO DO PARAFUSO EXCÊNTRICO	-	Dir: Esq:
2	TORQUE DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO FOOT ROLL	300 + 5 Nm	
3	TORQUE DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA PLACA LATERAL	200 + 5 Nm	
4	TIRANTE FIXAÇÃO DAS GUIAS LATERAIS	100 Nm	
5	FOLGA DE GABARITO DO CLAMP (Ø250)	1,60 ± 0,15 mm	Sup: Inf:

6. CHECK LIST HIDRÁULICO E ELÉTRICO

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO
1	CHECK DOS CILINDROS DO CLAMP
2	VERIFICAR VAZAMENTO DE GRAXA NAS CONEXÕES
3	VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO NAS CONEXÕES
4	INSPECIONAR O ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DA LINHA DE PRESSÃO HIDRÁULICA E SE N
5	LUBRIFICAÇÃO
6	VERIFICAR VAZAMENTO EM MANGUEIRAS E DOSADOR, SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO.
7	EFETUAR A LIMPEZA DOS ENGATES HIDRÁULICOS
8	EMBALAR ENGATES HIDRÁULICOS

CHECK ELÉTRICO: Os conectores do DBO e VUHZ estão limpos, tamponados e protegidos? Nome:
Matrícula:

7. DIÂMETROS E ALINHAMENTO (FOOT ROLL E EDGE ROLL)

DIÂMETROS — CHEGADA NA OFICINA

Lado Esq Afastado: **NÃO** | Lado Dir Afastado: **NÃO**

LADO FIXO		LADO MÓVEL	
LADO DIREITO		LADO ESQUERDO	

Obs.: Afastar edge roll que apresentar diâmetro Ø menor que 97,00mm.

DIÂMETROS — SAÍDA DA OFICINA

Lado Esq Afastado: **NÃO** | Lado Dir Afastado: **NÃO**

LADO FIXO		LADO MÓVEL	
LADO DIREITO		LADO ESQUERDO	

ALINHAMENTO DOS ROLOS (F1, F2, F3 — Tolerância $\pm 0,1\text{mm}$)

FACE	F1	F2	F3
FIXA			
MÓVEL			

DATA: ____/____/____ NOME: _____ MATRÍCULA: _____

8. PLANILHA DE AJUSTE DO SENSOR DE NÍVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	O
1	VERIFICAR TAMPA DE PROTEÇÃO;	
2	EFETUAR A TROCA DAS GAXETAS DE ISOLAÇÃO DO SENSOR	
3	VERIFICAR PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DO SENSOR, TORQUE 50 NM;	
4	VERIFICAR PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA TAMPA DE PROTEÇÃO DO SENSOR, TORQUE 40 NM;	
5	VERIFICAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA;	
6	TESTE DE ESTANQUIEDADE (5 BAR);	
7	CHECK NA CONEXÕES DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA;	

MEDIÇÃO RESISTÊNCIA NO SENSOR

ITEM	PINOS	LIMITES (Ω)	VALOR
8	1-2	140...300	
9	3-4	0...2	
10	1-5	70...150	
11	3-5	0...1	
12	7-8	0...1	
13	8-9	100...140	
14	15-16	3...10	
15	Pino 10 / Carcaça	0...1	

ISOLAÇÃO DOS SENSORES ($M\Omega$)

PINOS	>10 $M\Omega$	VALOR MEDIDO
5 e 6	>10 $M\Omega$	
5 e 8	>10 $M\Omega$	
5 e 10	>10 $M\Omega$	
5 e 15	>10 $M\Omega$	
6 e 8	>10 $M\Omega$	
6 e 10	>10 $M\Omega$	
6 e 15	>10 $M\Omega$	
8 e 10	>10 $M\Omega$	
8 e 15	>10 $M\Omega$	
10 e 15	>10 $M\Omega$	

9. TESTE DE RESISTÊNCIA DAS PLACAS (TERMOPARES)

TERMOPAR	FACE FIXA (10-30 Ω)	FACE MÓVEL (10-30 Ω)
T1		
T2		
T3		
T4		
T5		
T6		
T7		
T8		
T9		
T10		
T11		
T12		

PLACAS ESTREITAS

LADO	T1 (10-30 Ω)	T2 (10-30 Ω)
DIREITA		
ESQUERDA		

VERIFICAÇÃO CAIXAS TERMOPARES

DESCRIÇÃO	CONDIÇÃO
PARAFUSOS BASE	
TESTE DE AR	
ESTADO/LIMPEZA	
BORRACHAS/VED.	
TRAVAS	

10. PERITAGEM PLACAS LARGAS

AO ENTRAR NA OFICINA

PLACA LARGA FIXA — N° (STEP) — Afastada: NÃO

DESCRIÇÃO	LEITURA ORIGINAL ($\pm 0,10\text{mm}$)	TOLERÂNCIA
PLANICIDADE VERTICAL (F)		< 0,2mm
PLANICIDADE HORIZONTAL (G)		< 0,2mm
PROFUNDIDADE DE RANHURAS (P)		< 1mm
DESGASTE (A)		< 1mm

PLACA LARGA MÓVEL — N° (STEP) — Afastada: NÃO

DESCRIÇÃO	LEITURA ORIGINAL ($\pm 0,10\text{mm}$)	TOLERÂNCIA
PLANICIDADE VERTICAL (F)		< 0,2mm
PLANICIDADE HORIZONTAL (G)		< 0,2mm
PROFUNDIDADE DE RANHURAS (P)		< 1mm
DESGASTE (A)		< 1mm

AO SAIR DA OFICINA

PLACA LARGA FIXA — N° (STEP) — Afastada: NÃO

DESCRIÇÃO	LEITURA ORIGINAL ($\pm 0,10\text{mm}$)	TOLERÂNCIA
PLANICIDADE VERTICAL (F)		< 0,2mm
PLANICIDADE HORIZONTAL (G)		< 0,2mm
PROFUNDIDADE DE RANHURAS (P)		< 1mm
DESGASTE (A)		< 1mm

PLACA LARGA MÓVEL — N° (STEP) — Afastada: NÃO

DESCRIÇÃO	LEITURA ORIGINAL ($\pm 0,10\text{mm}$)	TOLERÂNCIA
PLANICIDADE VERTICAL (F)		< 0,2mm
PLANICIDADE HORIZONTAL (G)		< 0,2mm
PROFUNDIDADE DE RANHURAS (P)		< 1mm
DESGASTE (A)		< 1mm

11. PERITAGEM PLACAS ESTREITAS

Tolerâncias: $B \leq 1,0\text{mm}$ | $E/F \leq 2,0\text{mm}$

CHEGADA NA OFICINA

MEDIDA	FACE SUL (ESQ)	FACE NORTE (DIR)
A (Desgaste topo)		
B (Desgaste base)		
C (Comprimento)		
D (Comprimento)		
E (Chanfro)		
F (Chanfro)		
G (Meio)		
H1 (0,0mm $\pm$ 0,1mm)		
H2 (0,5mm $\pm$ 0,1mm)		
H3 (1,0mm $\pm$ 0,1mm)		
H4 (1,5mm $\pm$ 0,1mm)		
L (Largura topo)		
M (Largura base)		

SAÍDA DA OFICINA

MEDIDA	FACE SUL (ESQ)	FACE NORTE (DIR)
A (Desgaste topo)		
B (Desgaste base)		
C (Comprimento)		
D (Comprimento)		
E (Chanfro)		
F (Chanfro)		
G (Meio)		
H1 (0,0mm $\pm$ 0,1mm)		
H2 (0,5mm $\pm$ 0,1mm)		
H3 (1,0mm $\pm$ 0,1mm)		
H4 (1,5mm $\pm$ 0,1mm)		
L (Largura topo)		
M (Largura base)		

DATA: ____/____/____ NOME: _____ MATRÍCULA: _____

12. CAIXAS DE ENGRENAGEM, CHAVETAS E FOLGA ARESTA

FOLGAS NAS CAIXAS DE ENGRENAGEM (BITOLA 1300 ± 1MM)

COMPONENTE	ESQ SUP	ESQ INF	DIR SUP	DIR INF
FUSO (mm)				
PLACA (mm)				

AJUSTE DE CHAVETAS DAS PLACAS ESTREITAS

PLACA	LADO	A	B	NOME	REG
ESQUERDA	A				
ESQUERDA	B				
DIREITA	A				
DIREITA	B				

AValiação DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO NA SAÍDA

FACE FIXA	
FACE MÓVEL	

RELATÓRIO FOLGA DE ARESTA (Tolerância = 0,25mm por face)

LARGURA	ESQUERDA (Sup/Meio/Inf)	DIREITA (Sup/Meio/Inf)
1000	//	//
1030	//	//
1040	//	//
1090	//	//
1100	//	//
1160	//	//
1180	//	//
1230	//	//
1290	//	//
1360	//	//
1380	//	//
1420	//	//
1460	//	//
1500	//	//
1530	//	//
1550	//	//
1560	//	//
1580	//	//
1620	//	//

DATA: ____/____/____ NOME: _____ MATRÍCULA: _____

13. AFERIÇÃO EIXO EXCÊNTRICO, CARDANS E TRANSMISSÕES

COTA	MEDIDA DO DESENHO	MEDIDA TOLERÁVEL	LADO DIREITO	LADO ESQUERDO
A	70 (0 / +0,1)	70 (+/- 1,5)		
B	45,00	45,00 (0 / -0,5)		
C	90 d9 (-0,12/-0,20)	90 (0 / -0,207)		
D	31,00	31,00 (0 / -0,5)		
E	70 h7 (0 / -0,03)	70,00 (-0,15)		
F	12,00	12,00 (+/- 0,2)		
SW	55,00	55,00 (+/- 0,5)		
BUCHA DO EXCÊNTRICO				
DIA INT.	70 H8 (0 / +0,046)	70,00 (+0,15)		

VERIFICAÇÃO DOS CARDANS

LOCAL	ARTICULAÇÃO	SANFONADA	PINO TRAVA	ACOPLAMENTO	DATA TROCA
Esq Sup	OK	OK	OK	OK	
Dir Sup	OK	OK	OK	OK	
Esq Inf	OK	OK	OK	OK	
Dir Inf	OK	OK	OK	OK	

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS TRANSMISSÕES

LOCAL	Nº BENZLER	Nº TRANSMI	P1	P2	P3	P4
Sup Dir						
Sup Esq						
Inf Dir						
Inf Esq						

DATA: ____/____/____ NOME: _____ MATRÍCULA: _____

14. MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SKU	QUANTIDADE
Nenhum material informado.	

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Assinatura Mecânica / Operador

Inspetor de Qualidade